



PONTO DE SITUAÇÃO OBRAS EM CURSO ÁGUAS DO RIBATEJO CONCELHO DA CHAMUSCA

ETAR e EEAR's da Chamusca

Os trabalhos estão concluídos, mas a entrada em pleno funcionamento da instalação após a intervenção efectuada depende do aumento de potência contratada junto da EDP. Para o efeito é necessário um certificado de exploração emitido pela CERTIEL após vistoria às instalações, o que deverá ocorrer durante o mês de Junho. As estações elevatórias já se encontram em funcionamento e a ETAR está a efectuar provisoriamente o mesmo processo de tratamento que existia antes das obras. Está ainda em projecto um sistema para complementar a estação elevatória do Areal tendo em conta o grande caudal de águas pluviais na chegada de efluente a esta estação.

ETAR de Vale de Cavalos

Os trabalhos estão concluídos, mas a entrada em pleno funcionamento da instalação após a intervenção efectuada depende do aumento de potência contratada junto da EDP. Para o efeito é necessário um certificado de exploração emitido pela CERTIEL após vistoria às instalações, o que deverá ocorrer durante o mês de Junho. A instalação está actualmente em bypass.

ETAR e EEAR de Ulme

Os trabalhos estão concluídos, mas a entrada em pleno funcionamento da instalação após a intervenção efectuada depende do aumento de potência contratada junto da EDP. Para o efeito é necessário um certificado de exploração emitido pela CERTIEL após vistoria às instalações, o que deverá ocorrer durante o mês de Junho. As instalações estão actualmente em bypass.

A intervenção na avaria de parte da conduta de acesso à estação elevatória está prevista logo que as condições do terreno o permitam.

Sistemas de saneamento do Chouto/Gaviãozinho e de Salvador/Parreira

Os trabalhos estão em curso e com as prorrogações de prazo solicitadas pelo consórcio adjudicatário, a conclusão das empreitadas está prevista para o mês de Outubro. Quanto aos trabalhos de pavimentação, a empresa Águas do Ribatejo está a realizar todos os esforços para ultrapassar os problemas que têm surgido e garantir que o empreiteiro reinicie os trabalhos com brevidade.

Rede de saneamento da Carregueira e Pinheiro Grande 2ª Fase

A empreitada está adjudicada e o respectivo contracto foi assinado no mês de Maio. Decorre as negociações com o empreiteiro para definir a data de arranque dos trabalhos. O prazo da empreitada é de 240 dias. Relativamente á conclusão da reposição de pavimentos os mesmos serão efectuadas por administração directa em acordo com a Câmara Municipal

Sistemas elevatórios 1 e 4 no Pinheiro Grande

Os trabalhos estão em curso e Junho é o mês previsto para a conclusão da empreitada.

TODAS AS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE FAZEM PARTE DO INVESTIMENTO PREVISTO DE 15 MILHÕES DE EUROS NO CONCELHO DE CHAMUSCA ATÉ 2015.

Chamusca, 9 de Junho de 2011

O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Morais da Conceição Carrinho